

蚌埠市民生工作领导小组办公室文件

蚌民生办〔2022〕12号

蚌埠市民生工作领导小组办公室关于1-6月 民生工程项目进度情况的通报

市民生工作领导小组各成员单位，各县区财政局、民生办：

现将市民生工程信息管理平台统计汇总的1-6月份民生工程项目进度通报如下：

一、总体进展情况

全市民生工程项目进展情况总体良好，多个项目提前完成年度目标任务。

（一）民生实事项目总体进度较快：困难残疾人康复、中小学课后服务、“惠民菜篮子”运营、老年人门诊就医便民服务等4项民生实事完成年度目标任务，棚户区改造基本建成数、“三公里”就业圈等24个指标实现年度目标。

（二）重点工程项目推进有力：皖北地区群众喝上引调水工程，实际开工项目 6 处，续建项目 2 处，完成年度目标任务的 85.71%和 66.67%，新建取水泵站 5 处、新建输（配）水管道 818.45 公里、新建加压泵站 5 处，均超过序时进度。累计完成投资 3.73 亿元，完成年度计划的 91%。棚户区改造新开工 9504 套、完成 90.93%，基本建成 8601 套、提前完成年度目标任务。

（三）保障类项目进度较快：农村低保 7.2 万人、城市低保 2.14 万人，累计发放补助资金 2.73 亿元；特困供养人数、孤儿基本生活保障分别完成 98.48%和 101.18%。8.22 万名困难残疾人、生活无着落人员和重度残疾人获得救助，累计发放救助资金 2980 万元。基本医疗保险参保率达 95%、重点救助对象基本医疗保险参保率达 100%。

（四）关键小事任务完成良好：15 分钟健身圈完成 135 处，完工率为 71.43%；15 分钟阅读圈完成 14 个，完工率为 42.42%；食品安全“你点我检”完成监测 100 批次，完成率为 50%；法律援助案件审批数 2696 件、办结数 2546 件、结案率 94.44%。

二、存在问题

（一）个别项目进展较慢。困难职工帮扶——子女助学完成率低于序时进度；老旧小区改造项目已完成小区个数、改造户数完成率、已改造建筑面积 3 项指标全市各县区均低于序时进度。

（二）县区项目进度不平衡。龙子湖区——农村公路养护提升工程、幼儿托育新增托位数、15 分钟阅读圈完成率等

3 项指标；禹会区——幼儿托育新增托位数、就业见习数、老年食堂开工与完工率、社区助餐点完工率、城乡困难群体法律援助经费使用率等 6 项指标；经济开发区——农村公路养护提升工程完工率；淮上区——15 分钟健身圈开工与完工率、15 分钟阅读圈完成率等 3 项指标；蚌山区和固镇县——15 分钟阅读圈完成率；五河县——15 分钟阅读圈完成率、社区助餐点完工率、城乡困难群体法律援助经费使用率等 3 项指标；怀远县——社区助餐点完工率等指标低于序时进度。

三、下一步工作重点

（一）重点调度进展落后项目。从统计情况看，我市老旧小区改造项目进展情况不理想，6 月份，市民生办下发了《关于老旧小区改造项目进度较慢的提示函》，要求市住建局认真分析原因，拿出切实可行的办法，提出预计完成目标任务时限。请市住建局采取周调度方式，按时统计每周完成招标小区数、进场施工小区数和完成改造任务小区数等指标，并及时报送市民生办。

（二）压实各县区民生办责任。请各县区民生办对照本通报中反映的问题，积极主动与项目实施单位对接，帮助分析原因，加强项目调度，确保项目进度不低于序时进度。

附：2022 年 1—6 月部分民生工程项目进度表

蚌埠市民生工作领导小组办公室

2022 年 7 月 11 日

信息公开选项：主动公开

抄送：各县区人民政府，高新区、经开区管委会

市民生工作领导小组办公室

2022 年 7 月 11 日印发
